



[Strona główna](#) » Uchwała Nr 729/13 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 16 maja 2013 r.

Uchwała Nr 729/13 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 16 maja 2013 r.

Uchwała Nr 729 /13 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 16 maja 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie okresu realizacji projektu pn. „*Turystyczne zagospodarowanie nabrzeża jeziora Raduń w Wałczu*” realizowanego w ramach poddziałania

5.1.1 *Infrastruktura turystyki* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 do dnia 31 maja 2013 r.

Na podstawie art. 25 pkt 1) oraz art.28 ust.1 pkt 3) Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm.) w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.).

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwała, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie okresu realizacji projektu pn. „*Turystyczne zagospodarowanie nabrzeża jeziora Raduń w Wałczu*” realizowanego w ramach poddziałania 5.1.1 *Infrastruktura turystyki* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 do dnia 31 maja 2013 r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Wdrażania RPO WZ

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Projekt nr RPOWZ/5.1.1/2009/016/Sz pn. „*Turystyczne zagospodarowanie nabrzeża jeziora Raduń w Wałczu*” otrzymał dofinansowanie na realizację inwestycji Uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 1088/09 z dnia 31 lipca 2009 r.

Zgodnie z zapisami § 3 ust.1 Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPZP.05.01.01-32-016/09-00 zawartej w dniu 12 października 2009 r. realizacja projektu miała rozpocząć się dnia 1 marca 2010 r., zakończenie rzeczowe wyznaczono na 30 listopada 2012r., a zakończenie finansowe na 31 grudnia 2012 r. Dnia 24 września 2010 r. podpisano aneks do umowy o dofinansowanie nr UDA-RPZP.05.01.01-32-016/09-02, którym zmieniona została data rozpoczęcia realizacji projektu na dzień 07.04.2010 r. Terminy zakończenia nie uległy zmianie.

Zgodnie z zapisami *Wytycznych dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Poddziałanie 5.1.1 Infrastruktura turystyki* przyjętych przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego Uchwałą nr 1572/08 z dnia 18 grudnia 2008 r., stanowiących element dokumentacji konkursowej, okres realizacji projektów, co do zasady, nie może być dłuższy niż 3 lata. W uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na przedłużenie przedmiotowego okresu. W tym przypadku okres realizacji powinien zakończyć się najpóźniej w dn. 07.04.2013 r.

W dniu 30 października 2012 r. Gmina Miejska Wałcz zwróciła się do IZ RPO WZ z prośbą o zmianę terminu zakończenia rzeczowego na dzień 15.03.2013 r. i finansowego na dzień 29.03.2013 r. Zaproponowane terminy nie przekraczały 3-letniego okresu na realizację projektu, wobec powyższego dnia 13 listopada 2012 r. IZ RPO WZ wyraziła zgodę na ich zmianę.

W dniach 8 i 21 marca 2013 r. Gmina Miejska Wałcz ponownie zwróciła się z prośbą o zmianę terminu zakończenia rzeczowego projektu na dzień **15 maja 2013 r.** oraz zakończenia finansowego projektu na dzień **31 maja 2013 r.** Beneficjent uzasadnia prośbę koniecznością wykonania robót dodatkowych, które stały się niezbędne do wykonania w celu prawidłowego zakończenia projektu, niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, ponadto powodem opóźnień była również konieczność przeprowadzenia uzupełniających wyborów nowych władz miasta na skutek sytuacji losowej z drugiego półrocza 2012 r. (śmierć Burmistrza Miasta Wałcz). Gmina zleciła dodatkowo wykonanie auditu inwestycji pod względem technicznym, jakości zastosowanych materiałów oraz zgodności z opracowaną dokumentacją projektową i sztuką budowlaną. Planowane zakończenie auditu przewidziane jest na 30 marca 2013 r. Po jego przeanalizowaniu Beneficjent planuje podpisanie protokołów oraz dokonanie ostatnich płatności.

W związku z faktem, iż realizacja projektów realizowanych w ramach poddziałania 5.1.1. *Infrastruktura turystyki* nie może trwać dłużej niż 3 lata, niezbędna jest zgoda Zarządu Województwa na przedłużenie realizacji projektu do dnia 31 maja 2013 r.

Informacje o stronie

Wprowadził(a)

Kamila Ówiertnia
(6 czerwca 2013 8:24)

Opublikował(a)

Kamila Ówiertnia
(6 czerwca 2013 9:06)

Liczba odsłon
175

Adres URL źródła: <https://www.bip.wzp.pl/artykul/uchwala-nr-72913-zarzadu-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-z-dnia-16-maja-2013-r>