



BOZ.0003-16.3.12.RJ

Szczecin, dnia 23 lipca 2012 roku

**Pani Beata Radziszewska
Radna Województwa
Zachodniopomorskiego**

Szanowna Pani Radna,

w odpowiedzi na Pani interpelację nr 156/12 dotyczącą przedstawienia dokładnej informacji realizacji programu Life Plus, dotyczącego budowy tzw. niebieskiego korytarza Iny, uprzejmie informuję, co następuje.

Uchwałą nr XXII/247/08 Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 września 2008 roku w sprawie zmiany statutu Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, powierzył jednostce obowiązek wykonywania zadań z zakresu gospodarowania zasobami wodnymi. Obowiązki te zostały nałożone na Marszałka ustawą z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne.

Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych realizując powierzone zadania pozyskuje środki finansowe z wielu źródeł, w tym między innymi z Instrumentu Finansowania LIFE+.

W 2010 roku ZZMiUW złożył do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów”. Zdefiniowanym we wniosku celem głównym projektu jest budowa lub modernizacja urządzeń i obiektów hydrotechnicznych (28 szt. przepławek dla ryb oraz innych obiektów ekosystemów wodnych), które umożliwią migrację fauny żyjącej w ekosystemie doliny rzeki Iny oraz w znaczny sposób przyczynią się do poprawy systemów gospodarowania wodą w całej zlewni rzeki Iny. Ponadto realizacja projektu ma na celu podwyższenie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie gospodarowania zasobami wodnymi poprzez przeprowadzenie działań edukacyjnych. Projekt realizowany jest wraz z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy i oceny złożonej przez Zarząd aplikacji zarówno Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, jak i służby Komisji Europejskiej zakwalifikowały przedsięwzięcie do dofinansowania - w efekcie podpisano dwie umowy o dofinansowanie:

- umowę pomiędzy ZZMiUW a NFOŚiGW z dnia 9 sierpnia 2011 roku numer 368/2011/Wn-16/OP-WK-LF/D o dofinansowanie przedmiotowego zadania w wysokości 45% wartości zadania, tj. 7 209 673,00 zł.
- umowę pomiędzy ZZMiUW a Komisją Europejską z dnia 18 sierpnia 2011 roku numer LIFE10 NAT/PL/654 o dofinansowanie przedmiotowego zadania w wysokości 50% wartości zadania tj. 8 010 746,00 zł.

Umowy te zabezpieczają 95% wartości realizowanego projektu, środki pokrywające pozostałą do sfinansowania kwotę w wysokości 5% tj. 801 079,00 zł Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie zabezpieczył w ramach własnego budżetu.

Łączna wartość umów o dofinansowanie oraz zabezpieczonych przez ZZMiUW środków finansowych to zatem kwota 16 021 498,00 zł (w wartościach przedprzetargowych).

W szczególności, odnosząc się jednak do pytania zadanego przez Panią Radną przedkładam poniżej dokładną informację z realizacji przedmiotowego projektu w podziale na działania uwzględnione we wniosku/umowie:

(ZZMiUW jako Beneficjent Koordynujący w związku z realizacją Wniosku przedstawił Komisji Europejskiej pierwszy raport (Inception Report, Covering the project activities from 01-09-2011

to 30-04-2012) - na dzień 30.06.2012 realizacja Projektu przebiega bez problemów zgodnie z harmonogramem – streszczenie zawarte zostało poniżej)

I. Uzasadnienie realizacji projektu.

Jednym z największych zagrożeń dla przetrwania wielu gatunków zwierząt jest niszczenie i fragmentacja naturalnych środowisk ich życia przez działalność człowieka, wśród której negatywny wpływ na rybostan mają śluzy, tamy oraz źle funkcjonujące przepławki. Rzeki Ina i jej dopływy stanowią korytarz ekologiczny, łączący kilka cennych dla Pomorza Zachodniego obszarów Natura 2000, stanowiąc ważny szlak wędrówek i rozrodu ryb łososiowatych. Zlewnia rzeki Iny stanowi spójny ekosystem, jednak na przestrzeni wielu lat liczne budowle hydrotechniczne oraz nadmierny zrzut ścieków bezpośrednio do rzeki spowodowały znaczne zmniejszenie się różnorodności biologicznej. Obecnie obserwuje się poprawę jakości wody, na niektórych odcinkach głównego koryta. Jednak istniejące w złym stanie technicznym budowle hydrotechniczne w dalszym ciągu utrudniają lub uniemożliwiają dotarcie rybom na tarliska i zasiedlanie odpowiednich biotopów. Narzędziami do ochrony ciągłości ekologicznej w skali lokalnej w przypadku zlewni rzeki Iny są przepławki dla ryb umożliwiające swobodną migrację w górę i w dół rzeki.

Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie w ramach realizowanego Projektu pn. „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów” jako Beneficjent Koordynujący wybuduje 28 przepławek (w tym dwie zmodernizuje) na rzekach Ina, Krapiel, Krępa, Pęczka, Wiśniówka, Mała, Mała Ina, Reczyca, Stobnica i Wardynka. Projekt przewiduje również budowę tarliska na górnym odcinku rzeki Wardynki oraz obsadzenie drzewami 23 km brzegu rzeki Iny. Przepławki znajdujące się obecnie poza obszarami NATURA 2000 zostaną do końca trwania Projektu objęte krajową formą ochrony przyrody poprzez utworzenie użytków ekologicznych. Poprzez udrożnienie całego obszaru zlewni Iny stworzymy korytarze ekologiczne, które umożliwią swobodną migrację ryb, umożliwiając zasiedlenie obszarów, w których dotychczas nie występowały lub do których dostęp został utrudniony.

II.1. CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE DO WDROŻENIA PROJEKTU

Zgodnie z Wnioskiem czynności przygotowawcze rozpoczęto od dnia 1 września 2011.

W związku z dużą ilością podpisanych umów przy realizacji zadania Beneficjent Koordynujący przedstawia wykaz wdrożonych działań w podpunktach poniżej:

- 1) Samochód osobowy - w ramach postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę AUTO CLUB Sp. z o.o. i podpisano umowę numer NP/II/333/146/2011 z dnia 17-10-2011 na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego samochodu terenowego - osobowego. W ramach umowy został dostarczony Samochód marki MITSUBISHI Outlander 7 - osobowy (nr rej. tablic ZS0760W) za kwotę 114.999,99 PLN co stanowi 29.056,54 euro (zgodnie z Wnioskiem szacunkowa kwota przeznaczona na zadanie 30.000 euro). Realizacja zadania planowana była na IV kwartał 2011 roku - zadanie zrealizowano w planowanym terminie - protokół odbioru z dnia 25 października 2011 roku.
- 2) GPS do samochodu - W ramach postępowania do 14.000 euro na podstawie wniosku numer 669/2011/NO z dnia 17-10-2011 zakupiono GPS do samochodu za kwotę 2.999,99 PLN co stanowi 757,99 euro od AUTO CLUB Sp. z o.o.
- 3) koszty utrzymania samochodu - w ramach zadania Beneficjent Koordynujący ubezpieczył samochód w Sopockim Towarzystwie Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. na okres 25-10-2011 do 24-10-2012 numer polisy UG500SZ1124/11/BUK na kwotę 5.458,00 PLN co stanowi 1.379,05 euro (zgodnie z Wnioskiem szacunkowa kwota przeznaczona na zadanie- ubezpieczenie i serwisowanie samochodu 6.000 euro). Realizacja zadania była planowana w pierwszym kwartale 2012 roku jednak z uwagi na konieczność ubezpieczenia samochodu niezwłocznie po jego zakupie zakup polisy nastąpił październiku 2011 roku. Z uwagi na konieczność utrzymania ciągłości ubezpieczenia samochodu kontynuacja polisy nastąpi w IV kwartale każdego roku.
- 4) spotkania robocze - w ramach Projektu zorganizowano dwa spotkania robocze: pierwsze 17 listopada 2011 roku w lokalu Bagatelle (koszt 1.300,00 PLN co stanowi 328,47 euro) i w terenie a drugie na Sali konferencyjnej w siedzibie Beneficjenta Koordynującego w dniu 16 kwietnia 2012 roku (zgodnie z Wnioskiem szacunkowa kwota przeznaczona na zadanie 4.000 euro).
- 5) 6 szt. - laptopów HP wraz z oprogramowaniem, 2 szt. - drukarki HP, 1 szt.- urządzenie Wielofunkcyjne + aparat fotograficzny z osprzętem + CAD oprogramowanie - Beneficjent

Koordynujący połączył te trzy elementy w jedno zamówienie i w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem biurowym, drukarek laserowych i urządzenia wielofunkcyjnego oraz aparatu fotograficznego ogłosił zamówienie. W ramach postępowania podpisano umowę z Wykonawcą Net Computers Grzegorz Grzyb numer NP/II/333/147/2011 z dnia 14 listopada 2011 roku na dostarczenie przedmiotu zamówienia na kwotę 52.542,80 PLN co stanowi 13.275,76 euro. Zgodnie z wnioskiem realizacja zadania przewidziana została w okresie wrzesień – grudzień 2011 roku, odbiór sprzętu nastąpił zgodnie z planem - 5 grudnia 2011 roku (zgodnie z Wnioskiem szacunkowa kwota przeznaczona na zadanie 6 laptopów itd. 9.300 euro+ aparat fotograficzny 2.500 euro).

6) Oprogramowanie dodatkowe ArcGIS wraz z nakładką (2 szt.) - W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o wewnętrzny regulamin udzielenie zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro na dostawę oprogramowania ArcGIS Desktop 10PL (ArcView) z nakładką realizującą funkcjonalności określone w specyfikacji w ramach postępowania wyłoniono Wykonawcę NPGC Krzysztof Lemańczyk i podpisano umowę nr II-LIFE/1/11 z dnia 24 października 2011 roku na kwotę 47.748,60 PLN co stanowi 12.064,43 euro. Zgodnie z wnioskiem realizacja zadania została przewidziana w okresie wrzesień –grudzień 2011 roku. Umowę zrealizowano zgodnie z planem, przedmiot umowy odebrano 12 grudnia 2011 roku (zgodnie z Wnioskiem szacunkowa kwota przeznaczona na zadanie 15.000 euro).

7) w ramach overheads podpisano umowy :

a) telefony służbowe- realizacja zadania (telefony komórkowe - Nokia 4 szt. i stacjonarne - Panasonic 3 szt.) - nastąpiła na podstawie zamówienia publicznego do 14.000 euro nr wniosku 692/2011/NI z dnia 14 listopada 2011. Realizacja nastąpiła na podstawie zlecenia Firmie Net Computers Grzegorz Grzyb na dostawę telefonów na kwotę 5.195,00 PLN co stanowi 1.312,60 (zgodnie z Wnioskiem szacunkowa kwota przeznaczona na zadanie 20.000 euro).

b) zorganizowano biuro (zgodnie z Wnioskiem szacunkowa kwota przeznaczona na zadanie 30.000 euro):

- Remont Sali konferencyjnej- w ramach postępowania o zamówienie publiczne do 14.000 euro podpisano umowę nr NO-2221/3/2011 z dnia 02-12-2011r. z Firmą Ogólnobudowlaną LEKOR Michał Korobow na 46.737,52 PLN co stanowi 11.808,96 euro;
- Meble do Sali konferencyjnej – w ramach postępowania o zamówienie publiczne do 14.000 euro (wniosku nr 717/2011/NO z dnia 01 grudnia 2011r.) - firma Multiko Narkiewicz sp. Jawna na kwotę 13.285,38 PLN co stanowi 3.356,76 euro;

II.2. PRZEPROWADZENIE OCENY STANU ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH ZLEWNI RZEKI INY.

Zgodnie z Wnioskiem planowana data rozpoczęcia realizacji zadania została przewidziana na II kwartał 2012 roku. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego i wyłoniono Wykonawcę Biuro Konserwacji Przyrody s.c. Małgorzata Zimnicka i Damian Spieczyński numer umowy NP/II/333/162/2011 z dnia 19 marca 2012 na kwotę 970.470,00 PLN (zgodnie z Wnioskiem szacunkowa kwota przeznaczona na zadanie 323.000 euro). Ocena stanu przyrodniczego zlewni rzeki Iny stanowiąca przedmiot umowy obejmuje: przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji faunistycznej w zakresie ichtiofauny w rzece Inie i jej dopływach; inwentaryzacja liczby i miejsc tarliskowych ryb łososiowatych oraz ewentualnie innych ryb z dyrektywy siedliskowej; wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej-botanicznej oraz na jej podstawie wykonanie waloryzacji przyrodniczej, w tym wykonanie zdjęć fitosocjologicznych; sporządzenie dokumentacji fotograficznej. Ocena punktowych zanieczyszczeń wód z wykonaniem badań czystości wód i zawartości tlenu; ocenę stanu ekologicznego wód dorzecza Iny na podstawie badań fizykochemicznych i biologicznych; sporządzenie sprawozdań częściowych i końcowych. Ocena stanu zasobów przyrodniczych została podzielona na 7 zadań zgodnie z harmonogramem realizacji. Zgodnie z wnioskiem realizacja zadania przewidziana była od II kwartału 2012 roku Beneficjent Koordynujący wszczął postępowanie już w I kwartale, a prace będą wykonane zgodnie z podpisaną umową z Wykonawcą.

Na dzień 30.06.2012 realizacja zadania przebiega bez problemów zgodnie z harmonogramem.

II.3. STWORZENIE PLATFORMY INFORMACYJNEJ „SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNY ZLEWNI RZEKI INY”

W ramach postępowania przetargowego o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego Beneficjent Koordynujący podpisał umowę nr NP/II/333/154/2011 z dnia 9 listopada 2011 roku z Wykonawcą Gis Partner sp. z o.o. na kwotę 204.998,00 PLN.

Zadanie realizowane jest w trzech etapach:

Etap I – zakup i dostarczenie sprzętu i oprogramowania niezbędnego do uruchomienia platformy – sprzęt został już dostarczony przez Wykonawcę do Współbeneficjenta Wniosku, protokół odbioru z dnia 9 grudnia 2011 roku (postępowanie przeprowadził ZZMiUW w Szczecinie, a następnie przekazał sprzęt na podstawie porozumienia ze Współbeneficjentem i dokumentem PT).

W dniu 09 grudnia 2011 r. Wykonawca platformy Firma GisPartner zakupiła oraz dostarczyła sprzęt i oprogramowanie zgodne ze SIWZ tj.: program GIS Serwer, serwer z systemem operacyjnym, szafa serwerowa, laptop, klimatyzacja stacjonarna typu split wraz z montażem, program antywirusowy, program Firewall program do obsługi stron internetowych - Serwer WWW, urządzenie wielofunkcyjne na łączną kwotę 120 000 PLN co stanowi 30.319,87 euro.

Za realizację zadania odpowiedzialny był RDOŚ w Szczecinie.

Etap II – stworzenie portalu -etap zakończony.

W ramach etapu II firma Gis Partner dostarczyła, zainstalowała i skonfigurowała licencje aplikacji klienckiej usług OGC: WMS, WMTS, REST, serwisów wspierających technologię buforowania danych i kafelkowania obrazu.

Za realizację zadania odpowiedzialny był RDOŚ w Szczecinie.

Etap III - obsługa techniczna portalu przez czas trwania Projektu – etap jest realizowany od czerwca 2012 r. do końca trwania Projektu tj. do marca 2017 r. przez firmę GiSPartner.

Za realizację zadania odpowiedzialny jest RDOŚ w Szczecinie.

Zgodnie z harmonogramem Wniosku realizacja zadania przewidziana została począwszy od IV kwartału 2011 roku, na dzień 30.06.2012 realizacja zadania przebiega bez problemów zgodnie z harmonogramem.

II.4. ZGROMADZENIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ, NIEZBĘDNEJ DO ROZPOCZĘCIA PLANOWANEJ BUDOWY LUB MODERNIZACJI URZĄDZEŃ HYDROTECHNICZNYCH

Beneficjent Koordynujący niezwłocznie po rozpoczęciu Projektu (1 września 2011) przystąpił do szykowania niezbędnych dokumentów Uzyskano Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nr GNR.6220.1.2012.MC2 z dnia 08-03-2012r. wydaną przez Wójta Gminy Stargard Szczeciński. Następnie w dniu 02-04-2012r. złożono wniosek do Urzędu Gminy Stargard Szczeciński o wydanie Decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Uzyskanie wszelkich decyzji i pozwoleń jest działaniem niezbędnym, aby możliwe było zrealizowanie wykonanie urządzeń infrastruktury technicznej.

Odebrano dokumentację projektową dla zadań objętych pierwszym etapem, zgodnie z harmonogramem :

1. Ina – Żukowo
2. Ina – Lipka
3. Ina - Piasecznik
4. Ina - Wapnica
5. Ina – Recz
6. Ina – Reczyce
7. Ina – przed Rybakami (Recz)

8. Ina – Rybaki

Uzyskiwane są pozwolenia i decyzje niezbędne do rozpoczęcia prac. Przewiduje się zakończenie robót budowlano-konstrukcyjnych zgodnie z harmonogramem, a więc do końca listopada 2012 r.

Na dzień 30.06.2012 trwa uzyskiwanie decyzji administracyjnych, realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem.

II.5. UTWORZENIE UŻYTKÓW EKOLOGICZNYCH

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody miejscowa Rada Gminy ustanawia w drodze uchwały użytki ekologiczne. W ramach tego zadania RDOŚ w Szczecinie przygotuje dokumentację do przedmiotowej uchwały. Powołanie użytków ekologicznych wiąże się z przeprowadzeniem inwentaryzacji przyrodniczych w terenie. Odpowiednim okresem do przeprowadzenia takich inwentaryzacji jest sezon wiosenno – letni, które RDOŚ już rozpoczął.

Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem.

II.6. WYKUP/DZIERŻAWA GRUNTU NA TERENIE POWIATU STARGARDZKIEGO

Wykup gruntu planowany był dla przeplawki przy obiekcie Krapiel-Strachocin. Podczas spotkania roboczego, które odbyło się 17 listopada 2011 roku a które dotyczyło również tego obiektu, ustalono że istnieje możliwość skonstruowania takiej przeplawki, która spełni efektywnie swoją rolę, a nie będzie wymagała wykupu gruntu (zlokalizowana będzie w granicach działki należącej do Marszałka Województwa we władaniu ZZMiUW w Szczecinie). Ostateczne wnioski można będzie wyciągnąć po dokonaniu odpowiednich obliczeń i okazaniu rozwiązań technicznych przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. W wypadku konieczności wykonania wykupu gruntu zlecona zostanie wycena nieruchomości i określona wartość gruntu. Zgodnie z szacunkami opartymi na doświadczeniu Beneficjenta Koordynującego, wartość ta nie przekroczy wartości wskazanej we wniosku.

II.7. BUDOWA NIEZBĘDNYCH URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY HYDROTECHNICZNEJ

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, Beneficjent Koordynujący wyłonił Wykonawcę i podpisał umowę nr NP/II/333/150/2011 z dnia 15 listopada 2011 oraz aneksem numer 1 z dnia 3 kwietnia 2012 roku z Przedsiębiorstwem Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych Sp. z o.o. Zamówienie na wykonanie robót budowlanych zostało sporządzone w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy. PFU zostało sporządzone w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego i miało na celu zapewnienie najlepszej jakości wykonania robót. Zgodnie z rozdziałem 4 ww. Ustawy Program Funkcjonalno-Użytkowy przedstawia podstawowe założenia projektu, oczekiwania zamawiającego i cele jakim ma służyć, natomiast przedmiot zamówienia obejmował wykonanie robót budowlanych w tym również wykonanie dokumentacji projektowej koniecznej do wykonania tych prac jako element realizacji zadania.

Zakończono również budowę przeplawki dla ryb dla zadania nr 8 Ina-Rybaki.

Na dzień 30.06.2012 realizacja zadania przebiega bez problemów zgodnie z harmonogramem.

II.8. BUDOWA TARLISKA

Zgodnie z wnioskiem budowa tarliska przewidziana jest od 2014 roku do I kwartał 2015 roku, Beneficjent Koordynujący połączył zadania i wyłonił Wykonawcę w jednym postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego. W związku z powyższym umowa nr NP/II/333/150/2011 z dnia 15 listopada 2011 z Przedsiębiorstwem Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych Sp. z o.o. na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmując również budowę tarliska. Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem umowy.

II.9. OBSADZENIE KORYTA INY

W związku z realizacją zadania polegającego na obsadzeniu brzegu koryta rzeki Iny zostały przeprowadzone nasadzenia przy udziale Partnera Towarzystwa Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy. Prace odbyły się w dniach 21-22 i 29 kwietnia bieżącego roku. W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego o cenę na dostawę sadzonek olchy i wiązu na potrzeby realizacji Projektu wyłoniono Dostawcę – Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rokita i podpisano umowę nr 4/IS-LIFE+/17.04.2012 z dnia 17 kwietnia 2012 na dostawę sadzonek.

Obsadzono 23 km brzegu rzeki koryta Iny gatunkami drzew olcha i wiąz:

- olcha 12 tys. sztuk,

- wiąz 1 tys. sztuk.

Realizując zadanie chcemy stworzyć tzw. strefy buforowe (ekrany fitomelioracyjne) zgodnie z Zarządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które pozwalają wyłapać zanieczyszczenia z nawożonych łąk na pograniczu wód gruntowych i podziemnych. W efekcie zaдрzewienie terenu, poprzez zmniejszenie temperatury wody, ograniczy również zarastanie roślinnością naczyniową, (przyspieszając spływ i zmniejszając ryzyko zamulania) oraz wydłuży okres wegetacji roślin. Szybkie spływy wód zminimalizują ryzyko powodzi i wydłużą okres wegetacji roślin.

Na dzień 30.06.2012 realizacja zadania została zakończona.

II.10. ZAKUP NIEZBĘDNEGO SPRZĘTU PRZEZNACZONEGO DO REALIZACJI I UTRZYMANIA ZAŁOŻEŃ PROJEKTU

Zgodnie z Wnioskiem realizacja zadania przewidziana była od 1 września do 31 grudnia 2011. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i wyposażenia terenowego służącego do realizacji w terenie Beneficjent Koordynujący wyłonił Wykonawcę firmę MARABUT Sp. z o.o. nr umowy NP/II/333/153/2011 z dnia 21-10-2011 na kwotę 95.420,00 PLN oraz aneksem nr 1 do umowy. Zgodnie z Wnioskiem planowany termin realizacji zadania przewidziano na IV kwartał 2011. Umowa została zrealizowana, protokół odbioru podpisano z dniem 16 grudnia 2011. Realizacja zadania przebiegała bez problemów zgodnie z harmonogramem.

Zakupiony sprzęt na mocy porozumienia i umowy użyczenia przekazano na cele Projektu dla Towarzystwa Przyjaciół rzek Iny i Gowienicy.

II.11. STRONA INTERNETOWA PROJEKTU

W ramach zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę strony internetowej - Pan Klaudiusz Korzeniewicz - Odecto i podpisano umowę numer 9/II/333/XI/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. oraz umowę na rozbudowę strony o dodatkowe zabezpieczenia w ramach prowadzonego konkursu nr umowy 10/II/333/XII/2011 z dnia 21 grudnia 2011. Realizacja zadania przewidziana została na I kwartał 2012 roku. Beneficjent Koordynujący odebrał stronę internetową protokołem odbioru w dniu 15 lutego 2012r. Strona jest na bieżąco aktualizowana przez pracowników zespołu pracującego przy Projekcie oraz konserwowana przez Wykonawcę, znajdują się na niej wszystkie ważne wydarzenia związane z Projektem LIFE +. Beneficjent Koordynujący na stronie umieszcza informacje na temat bieżących postępów w Projekcie, zdjęcia z wydarzeń, informacji o konkursie, relacje z przebiegu konferencji i warsztatów.

Adres strony internetowej: www.lifeina.zzmiuw.pl

Realizacja zadania przebiega bez problemów zgodnie z harmonogramem Wniosku.

II.12. KONFERENCJA ROZPOCZYNAJĄCA I ZAMYKAJĄCA

W ramach przeprowadzonego postępowania na zamówienie publiczne do 14 000 euro podpisano umowę nr 3/IS-LIFE+/05-03-2012 z dnia 05-03-2012 z Wykonawcą: Rarytas Sp. z o.o. Konferencja

otwierająca Projekt odbyła się w Zamku w Pęzinie w dniach 17-18 maja 2012 i była połączona z obchodami 20-lecia LIFE.

Konferencja odbyła się pod patronatem Ministerstwa Środowiska, Wojewody Zachodniopomorskiego, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Na konferencję zostali zaproszeni przedstawiciele władz lokalnych i krajowych. W ramach promocji Projektu zaproszono Dyrektorów Zarządów Melioracji oraz przedstawicieli projektów LIFE+. Zostali zaproszeni również wszyscy Partnerzy Projektu oraz Wykonawcy, którzy jednocześnie uczestniczyli w prezentacjach. Konferencja trwała dwa dni i składała się z części teoretycznej oraz wyjazdu terenowego. Część teoretyczna odbyła się zgodnie z harmonogramem a wyjazd terenowy polegał na wizytacji wybranych obiektów. Uczestnicy konferencji zostali dowiezieni przez organizatora do kolejnych obiektów projektu Ina-Reczyce, Ina-Recz, Rezerwat przyrody - Grądowe Zbocze, Ina-Rybaki, Ciemnik w pobliżu Ińska - Iński Park Krajobrazowy, Krępa - baza rybacka Modehpolmo. Podczas wyjazdu pokazaliśmy 4 przykładowe obiekty ujęte we wniosku, a także umożliwiliśmy zapoznanie się z istniejącą sprawnie działającą przepławką dla ryb w malowniczo położonej miejscowości Ciemnik, otoczonej Ińskim Parkiem Krajobrazowym. Pomiędzy kolejnymi punktami wycieczki, burmistrz gminy Recz pokazał uczestnikom wyjazd walory przyrodnicze gminy.

Na dzień 30.06.2012 realizacja zadania przebiega bez problemów zgodnie z harmonogramem.

II.13. KONKURS FOTOGRAFICZNY „Dorzecze Iny-4 pory roku”

W ramach zadania Beneficjent Koordynujący ogłosił konkurs fotograficzny dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz średnich zachęcając uczniów z powiatu stargardzkiego, goleniowskiego i choszczeńskiego do czynnego udziału w Projekcie na rzecz ochrony różnorodności biologicznej. Informacja o konkursie trafiła do szkół w postaci plakatów konkursowych, które Beneficjent Koordynujący dostarczył do każdej ze szkół. Konkurs odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Projektu www.lifeina.zzmuiw.pl. W obecnej chwili wpłynęły pierwsze fotografie konkursowe. Informacja o konkursie wraz z regulaminem została również rozesłana do szkół za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Realizacja zadania zgodnie z Wnioskiem została przewidziana w okresie od IV kwartału 2011 do IV kwartału 2012 roku. Beneficjent Koordynujący realizuje ten element zgodnie z harmonogramem.

II.14. PUBLIKACJE

Folder + broszury o Projekcie oraz tablice informacyjne

Beneficjent Koordynujący połączył zadania i przeprowadził jedno postępowanie na dostawę do siedziby Zamawiającego broszur, folderów oraz materiałów niezbędnych do realizacji konferencji. W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego o cenę podpisano umowę nr 2/IS-LIFE+/24-02-2012 z dnia 24 lutego 2012 z PRIMACOM.PL.

W ramach umowy oraz zadania zrealizowano dostawę na broszury informacyjne w formie folderów A4 składane do DL w „Z” łącznie 5000 sztuk. Zgodnie z umową odbiór folderów w wersji składanej książeczki w formacie A5 nastąpił 30 czerwca 2012 roku.

Zamówienie na dostawę tablic informacyjnych i ostrzegawczych jest na etapie przygotowania. Beneficjent Koordynujący planuje zrealizować zamówienie do momentu odbioru pierwszych prac w celu ustawienia tablic na zrealizowanej inwestycji.

Realizacja zadania przewidziana została od I kwartału 2012 roku i na dzień 30.06.2012 roku przebiega bez problemów zgodnie z harmonogramem.

Naukowa publikacja wyników Projektu - ogólna publikacja z wnioskami i podsumowaniami.

Zgodnie z harmonogramem wniosku realizacja zadania przewidziana jest na koniec Projektu.

II.15. RAPORT LAIKA (Layman report)

Zgodnie z harmonogramem wniosku realizacja zadania przewidziana jest na koniec Projektu.

II.16. GADŻETY PROJEKTOWE-KALENDARZE, PLAKAT

Beneficjent Koordynujący połączył w jednym postępowaniu przetargowym na opracowanie, wykonanie i dostawę materiałów reklamowych i promocyjnych w ramach Projektu LIFE+. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę Promoshop Maciej Borowy, numer umowy NP/II/333/151/2011 z dnia 04-11-2011. Realizacja umowy została podzielona etapami, zrealizowano:

Etap I punkt1-Plakat projektu (400 szt.) odbiór 15 listopada 2011 roku,

Etap II -kalendarz ścienny na 2012 rok (100szt.) protokół odbioru 05 grudnia 2011 roku,

Etap III- kalendarz książkowy na 2012 rok (100szt.) protokół odbioru z dnia 05 grudnia 2011 r.

W ramach ww. zadania i umowy z Wykonawcą do realizacji pozostało:

W ramach Etapu V- kalendarz planszowy ścienny na 2013 rok (200szt.), kalendarz książkowy na 2013 rok (200szt.), kalendarz biurkowy na 2013 rok (200szt.) z planowaną datą odbioru - 01.12.2012 roku oraz w ramach etapu VI –kalendarz planszowy ścienny na 2014 rok (200szt.), kalendarz książkowy na 2014 rok (200szt.) oraz kalendarz biurkowy na 2014 rok (200 szt.) z planowaną datą odbioru 15 listopad 2013.

Z uwagi na przepisy Ustawy o zamówieniach publicznych wykonanie kalendarzy na kolejne lata aż do końca czasu trwania Projektu będzie realizowane odrębnym postępowaniem przetargowym.

Na dzień 30.06.2012 realizacja zadania przebiega bez problemów zgodnie z harmonogramem

II.17. GADŻETY PROJEKTOWE Z LOGO LIFE+

Beneficjent Koordynujący połączył w jednym postępowaniu przetargowym na opracowanie, wykonanie i dostawę materiałów reklamowych i promocyjnych w ramach Projektu LIFE+. W wyniku postępowania wyłoniono Wykonawcę Promoshop Maciej Borowy, numer umowy NP/II/333/151/2011 z dnia 04-11-2011. Realizacja umowy została podzielona etapami zrealizowano:

Etap IV Część I Opracowanie wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych: długopis (300 szt.), ołówek (300 szt.) notatnik (100szt.) teczka konferencyjna (100 szt.) pendrive (300szt.), kubek (200 szt.), torba ekologiczna (1000 szt.) elementy odblaskowe (200 szt.) odebrano 5 grudnia 2011.

Etap IV Część II Opracowanie wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych: teczka papierowa (100szt.), kalosz (80szt.), smycz (400 szt.), koszulka (100szt.), czapeczka z daszkiem (150 szt.), parasol (40 szt.) odebrano 20 stycznia 2012 roku.

Na dzień 30.06.2012 realizacja zadania przebiega bez problemów zgodnie z harmonogramem.

II.18. FILM PROMUJĄCY DORZECZE INY, ŻYCIE I BIOLOGIĘ RYB WĘDROWNYCH ORAZ BIORÓŻNORODNOŚĆ

Beneficjent Koordynujący w ramach zadania znajduje się na etapie realizacji przedmiotu umowy z wyłonionym Wykonawcą w ramach ogłoszonego postępowania na zamówienie publiczne do 14 000 euro w trybie zapytania o cenę na produkcję i emisję filmu. Najkorzystniejsza oferta wpłynęła od Telewizji Regionalnej Pomerania.

Na dzień 30.06.2012 realizacja zadania przebiega bez problemów zgodnie z harmonogramem.

II.19. AUDYCJE RADIOWE PROMUJĄCE DORZECZE INY, ŻYCIE I BIOLOGIĘ RYB WĘDROWNYCH BIORÓŻNORODNOŚĆ ORAZ METODY UDRAŻNIANIA RZEK

W ramach zadania Beneficjent Koordynujący, Współbeneficjent oraz Partnerzy udzielają informacji na temat Projektu podczas udzielanych wywiadów w mediach: Polskie Radio Szczecin, Radio Koszalin.

Polskie Radio Szczecin

Niebieski Korytarz Iny

<http://www.radioszczecin.pl/index.php?idp=213&idx=26>

Polskie Radio Szczecin

Ina zmieni swoje oblicze. Będą nowe przeplawki i sztuczne tarliska.

<http://www.radio.szczecin.pl/index.php?idp=1&idx=82406>

Na dzień 30.06.2012 realizacja zadania przebiega bez problemów zgodnie z harmonogramem.

II.20. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

Zgodnie z Wnioskiem od 1 września 2011 Beneficjent Koordynujący Obsługuje projekt. W ramach zarządzania Projektem Beneficjent Koordynujący utworzył strukturę organizacyjną wyłaniając zespół ds. realizacji Projektu (w ramach struktury organizacyjnej ZZMIUW).

II.21. MONITOROWANIE WYNIKÓW PROJEKTU

Na dzień 30.06.2012 realizacja zadania przebiega bez problemów zgodnie z harmonogramem.

II.22. TWORZENIE SIECI Z INNYMI PROJEKTAMI

Beneficjent Koordynujący w ramach tworzenia sieci z innymi Projektami:

- rozesłał informacje na temat Prowadzonego Projektu drogą elektroniczną,
- uczestniczył w spotkaniu inauguracyjnym Kick of meeting zorganizowanym przez NFOŚiGW,
- przedstawił prezentację Projektu na Zjeździe Przyrodników w Krakowie
- uczestniczył w Dniu Informacyjnym LIFE+ połączonym z 20-leciem Instrumentu finansowego LIFE organizowanym przez NFOŚiGW 10 maja 2012 roku, gdzie również wystawił swoje stoisko,
- przystąpił do obchodów 20-lecia instrumentu Finansowego LIFE,
- zaprosił przedstawicieli innych Projektów na konferencję otwierającą Projekt połączoną z obchodami 20-lecia Instrumentu finansowego LIFE w dnia 17-18 maja 2012.
- złożył już kolejny wniosek o wsparcie finansowe w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ („Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego rzeki Regi i jej dopływów”)
- udziela wsparcia i informacji innym Beneficjentom ubiegającym się o dofinansowanie.

Na dzień 30.06.2012 realizacja zadania przebiega bez problemów zgodnie z harmonogramem.

II.23. PRZYGOTOWANIE PLANU DZIAŁAŃ PO ZAKOŃCZENIU PROJEKTU „After-Life”

Zgodnie z harmonogramem Wniosku realizacja zadania przewidziana jest na koniec Projektu. Realizacja nastąpi zgodnie z planem.

II.24. ZEWNĘTRZNY AUDYT FINANSOWY

Zgodnie z harmonogramem Wniosku realizacja zadania przewidziana jest na koniec Projektu. Realizacja nastąpi zgodnie z planem.

Z wyrazami szacunku

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgierd Gęblewicz