



Szczecin, 12 maja 2015 r.

**Sz. P. Dariusz Wieczorek**  
Radny Województwa  
Zachodniopomorskiego

Dotyczy: projektu pn. „Budowa kompleksu wodno-rekreacyjnego w Koszalinie”, interpelacji nr 22 z dnia 28 kwietnia 2015 r.

W odpowiedzi na interpelację nr 22 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie projektu pn. „Budowa kompleksu wodno-rekreacyjnego w Koszalinie” realizowanego przez Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o., wpisanego na Indykatorywną Listę Projektów Indywidualnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 informuję, co następuje.

Zgodnie z informacją udzieloną przez Beneficjenta w piśmie z dnia 20.03.2015 r. rzeczywiste zaawansowanie prac wynikające z protokołów odbioru wynosi 65%. W ramach inwestycji planowane jest jeszcze przeprowadzenie przetargu na realizację systemu uzdatniania wody. Beneficjent rozpoczął już procedurę wyboru Wykonawcy.

Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta 16 kwietnia 2012 r. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to 30 września 2015 r. Zgodnie z zapisami ww. umowy, Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. otrzymał dofinansowanie w wysokości 8 000 000,00 zł, co stanowi 13,5371155362% wydatków kwalifikowalnych projektu. Od dnia zawarcia umowy, Beneficjent przedstawił do refundacji wydatki kwalifikowalne w wysokości 24 888 668,03 zł.

W związku z informacją otrzymaną od Beneficjenta odnośnie kontroli projektu przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli, IZ RPO WZ przypomniała Beneficjentowi, że zgodnie z zapisami § 13 ust. 6 umowy o dofinansowanie projektu „W przypadku przeprowadzenia kontroli lub audytów Projektu przez inne podmioty niż Instytucja Zarządzająca

RPO WZ, Beneficjent zobowiązuje się przekazać niezwłocznie Instytucji Zarządzającej RPO WZ wyniki kontroli lub audytu, zalecenia pokontrolne lub inne równoważne dokumenty".

Decyzja na temat prowadzenia ewentualnych dalszych działań w przedmiotowej sprawie zostanie podjęta po zapoznaniu się z ww. dokumentami.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

*Tomasz Sobieraj*  
WICEMARSZAŁEK