

BOZ.0003-4.11.2018.RJ

Szczecin, dnia 5 września 2018 r.

Pan Dariusz Wieczorek
Radny
Województwa Zachodniopomorskiego

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 27 sierpnia 2018 r. dotyczącą stanu realizacji procesu odbudowy Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie po katastrofie budowlanej odpowiadam na następujące pytania:

- 1. W związku z zakończeniem etapu zabezpieczenia Zamku Książąt Pomorskich proszę o informacje jakie są ostateczne koszty które zostały poniesione przez Zamek Książąt Pomorskich i budżet WZP?**

Prace zabezpieczające nadal trwają. W dniu 24 sierpnia 2018 r. ekspertowi PINB przekazany został wyłącznie teren zewnętrzny wraz ze zbiornikiem ppoż. Opery na dziedzińcu zamkowym.

Zgodnie z umową realizacja prac zabezpieczających ma zakończyć się 31 października 2018 roku i ten termin jest uznawany za zakończenie zabezpieczania miejsca katastrofy budowlanej.

Dotychczas z dotacji celowej, która zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową wynosi 11 765 000 zł brutto, Zamek Książąt Pomorskich wydatkował kwotę 9 015 677,01 zł brutto.
- 2. W jakiej wysokości wydatki te zostaną pokryte przez firmę ubezpieczającą majątek Województwa?**

Firma ubezpieczeniowa zwróciła dotąd 3 706 721,64 zł, a dalsze rozliczenie nadal trwa. Ubezpieczyciel nie zajął dotąd stanowiska, do jakiej kwoty pokryje koszty prac zabezpieczających i odbudowy skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Decyzja zostanie podjęta po poznaniu przyczyny katastrofy.
- 3. Jakie są planowane dalsze działania i kiedy będzie ogłoszony przetarg na realizację projektu odbudowy Zamku? Czy są już oszacowane koszty odbudowy?**

Wyznaczenie terminu ogłoszenia przetargu na realizację projektu odbudowy Zamku oraz oszacowanie kosztów odbudowy będą możliwe po poznaniu przyczyny katastrofy budowlanej oraz po dokonaniu dokładnej inwentaryzacji zniszczeń powstałych w wyniku przedmiotowej katastrofy.
- 4. Na jakim etapie są prace dotyczące badania całego wzgórza i skarp zamkowych? Jakie działania w tym zakresie zostały podjęte?**

Zamek jest w fazie aktualizacji dokumentacji na kompleksowe zagospodarowanie tarasów, gdzie jednym z zagadnień jest posadowienie tarasów zamkowych. Dodatkowo została sporządzona opinia geotechniczna dotycząca posadowienia Zamku i skarp zamkowych. Cały czas na Zamku prowadzony jest monitoring geodezyjny sieci reperów oraz badania geologiczne (piezometry i inklinometry), pomiary nie wykazują zmian.

CZŁONEK ZARZĄDU

Anna Mieczkowska