



[Strona główna](#) » Uchwała Nr 1801/13

## Uchwała Nr 1801/13

### Uchwała Nr 1801/13 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 28 października 2013 r.

w sprawie dokonania zmian w załączniku nr 1 do uchwały nr 1563/12 z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przyjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu nr WND-RPZP.02.01.01-32-003/12 pn. „Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162” realizowanego w trybie dotyczącym projektów systemowych w ramach poddziałania 2.1.1 Regionalna infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Na podstawie art. 25 pkt 1, art. 26 ust. 1 pkt 5, art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. nr 84, poz. 712 ze zm.) w związku z art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013r., nr 596 tj.).

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwała, co następuje:

#### § 1

1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały nr 1563/12 z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przyjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu nr WND-RPZP.02.01.01-32-003/12 pn. „Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162” realizowanego w trybie dotyczącym projektów systemowych w ramach poddziałania 2.1.1 Regionalna infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

2. Treść przyjętych zmian określono w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały - decyzji zmieniającej nr UDA-RPZP.02.01.01-32-003/12-02.

#### § 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego.

#### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### Uzasadnienie

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie (ZZDW) w imieniu Beneficjenta – Województwa Zachodniopomorskiego – zawnioskował o zmianę terminów zakończenia z dnia 30 lipca 2013 r. na 30 listopada 2014 r. (zakończenie rzeczowe) oraz z dnia 30 października 2013 r. na 31 grudnia 2014 r. (zakończenie finansowe). Powodem wydłużenia ww. terminów jest odstąpienie od umowy z dotychczasowym wykonawcą, który znalazł się w stanie upadłości likwidacyjnej. To z kolei skutkowało koniecznością dokonania inwentaryzacji robót oraz wszczęciem nowej procedury przetargowej.

§ 16 ust.1 decyzji o dofinansowaniu nr UDA – RPZP.02.01.01-32-003/12-00 stanowi, że może ona zostać zmieniona z inicjatywy Instytucji Zarządzającej w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają tych zmian dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Mając na uwadze powyższe, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego postanowił przyjąć powyższą uchwałę w sprawie dokonania zmian w załączniku nr 1 do uchwały nr 1563/12 z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przyjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu pn. „Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162” nr UDA-RPZP.02.01.01-32-003/12-00, a co za tym idzie, przyjąć również decyzję zmieniającą do decyzji o dofinansowaniu projektu.

Podjęcie przedmiotowej uchwały nie spowoduje zmiany kwoty przyznanego w ramach RPO WZ dofinansowania.

#### Plik:



[1]69 KB08-11-2013 [Decyzja zmieniająca nr 02.doc](#) [1]

#### Informacje o stronie

Wprowadził(a)

Virginia Izdebska

(8 listopada 2013 9:40)

Opublikował(a)

Marlena Świdorska

(13 listopada 2013 10:09)

Liczba odsłon

189

**Odnosniki:**

[1] <https://www.bip.wzp.pl/sites/bip.wzp.pl/files/articles/article/40258/Decyzja%20zmienajaca%20nr%2002.doc>