

CEV 4660 002-004-209
Potwierdzam, że zobowiązanie jest legalne,
celowe i oszczędne, mieści się w planie

finansowym: Wydziału/komórki: 4116.....
dział: 630..... rozdział: DYREKTOR
Wydziału
paragraf: 6037..... podpis: Dyrektor i Gospodarki
6059

ANEKS NR 10

z dnia 18.01.2019r.

Damian Gres

do Umowy Nr NP/IF/333/71/2016 zawartej w dniu 13.02.2017 r. w Szczecinie pomiędzy:

Województwem Zachodniopomorskim, NIP: 851-28-71-498, ul. Korsarzy 34, 70 – 540 Szczecin,
reprezentowanym przez:

1. Pan Janusz Rzepa - Wiceprezydent Województwa Zachodniopomorskiego.....
2. Pan Tomasz Sobieraj - Wiceprezydent Województwa Zachodniopomorskiego.....

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a :

„Energopol-Szczecin” Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie (70-646 Szczecin), przy ul. Św.
Floriana 9/13 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000160887, kapitał zakładowy 563.700,00
zł, w całości wpłacony, NIP 852-050-05-98, REGON 005479007,

reprezentowany przez:

1. ... DYREKTOR SPÓŁKI CZŁONEK ZARZĄDU Marcin Konarzewski.....
2. ... ZASTĘPCA DYREKTORA SPÓŁKI CZŁONEK ZARZĄDU Piotr Bartaszczyński.....

zwanym dalej w tekście „Wykonawcą”,

na realizację robót budowlanych, polegających na wykonaniu zadania inwestycyjnego pn.:
„Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki
Chęlszcząca i jeziora Dąbie”.

Strony na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 144 ust 1e ustawy Prawo zamówień
publicznych wprowadzają zmiany postanowień umownych.

§ 1.

1. W § 6 umowy po ust. 3a wprowadza się ustęp 3b o następującej treści:

„Zakończenie odcinka 3.484,50 m gotowej do eksploatacji trasy rowerowej (etapu 3 od km 5+200-
8+684,50)- do dnia 21.01.2019r.”,

2. W § 6 po ust. 3b wprowadza się ust. 3c o następującej treści:

„Zakończenie odcinka 2.427,65 m gotowej do eksploatacji trasy rowerowej (etapu 4a od km 3+500-
5+927,65) do dnia 30.04.2019r.”

2) W terminie 7 dni Zamawiający akceptuje zaproponowane rozwiązania projektowe lub przekazuje do nich uwagi Wykonawcy.

Wykonawca w terminie 7 dni uwzględni uwagi wniesione do zaproponowanych rozwiązań projektowych.

3) Kompletna dokumentacja projektowa - projektu budowlanego stanowiąca załącznik do wydania pozwolenia na budowę, projekt wykonawczy, przedmiar robót, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, dokumentacja terenowo – prawna – do dnia 15.06.2017 r.

W terminie 14 dni Zamawiający dokona oceny dostarczonej dokumentacji projektowej – projektu po czym przyjmuje projekt bez uwag lub odrzuca z uwagami.

Wykonawca w terminie 7 dni uwzględni uwagi wniesione do przekazanego projektu budowlanego.

4) Etap 2 - odbiór częściowy zrealizowanych robót budowlanych w postaci wykonania 8 km gotowej do eksploatacji trasy rowerowej – do 31.12.2017 r.

4a) Etap 2a - odbiór częściowy zrealizowanych robót dodatkowych – zabezpieczających skarpe odwodną – do dnia 27.12.2017r.

4b) Etap 3 - odbiór częściowy zrealizowanych robót budowlanych w postaci wykonania 3.484,50m gotowej do eksploatacji trasy rowerowej – do 21.01.2019r.

4c) Etap 4a - odbiór częściowy zrealizowanych robót budowlanych w postaci wykonania 2.427,65m gotowej do eksploatacji trasy rowerowej – do 30.04.2019 r.

5.) Etap 4b odbiór częściowy zrealizowanych robót budowlanych w postaci wykonania całej, kompletnej i gotowej do eksploatacji trasy rowerowej – do 23.08.2019 r.”

§ 5.

1. Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.
2. Aneks numer 10 został sporządzony w trzech egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.
3. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
4. Załącznikiem do przedmiotowego aneksu jest Harmonogram realizacji projektu.

Zastępca Dyrektora Spółki
Członek Zarządu

Podpis: *Piotr Bartoszewski*
.....

Dyrektor Spółki
Członek Zarządu

Marcin Konarzewski
.....

Wykonawca **Energopol-Szczecin**

Spółka Akcyjna
70-546 Szczecin, ul./Św. Floriana 9/13
NIP 852-050-06-96, Regon 005479007
tel. (+48 91) 462 34 66, fax (+48 91) 462 47 25

WICEMARSZAŁEK

Tarasław Rzepa
.....

WICEMARSZAŁEK

Tomasz Sobieraj
.....

Zamawiający

Nie wnoszę zastrzeżeń
formalno - prawnych

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA

Podpis: *Mariusz Ciaś*
.....
radca prawny Mariusz Ciaś
Nr-Sz-1113

DYREKTOR *Marek Dylewski*
Wydziału
Turystyki i Gospodarki

Danieł C...

18.01.2019

Harmonogram Realizacji Projektu

Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym

Wzdłuż rzeki Chęlszczyca i jeziora Dąbie

1	2	3	4	5	6	7	8
Rok	Etapy	Rodzaj prac	Termin dostarczenia kompletnej dokumentacji projektowej - projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiaru robót, STWiORB, dokumentacji terenowo-prawnej	Termin wykonania robót budowlano montażowych	Wartość prac dla etapu *)	Kwota płatności w danym roku **)	Wartość przedmiotu umowy brutto (***)
2017	1	Prace projektowe	do 15.06.2017r.		146 500,00		
	2	Roboty budowlane montażowe - wykonanie odcinka 8 km gotowej do eksploatacji trasy rowerowej		do 31.12.2017r.	2 005 026,00	2 176 525,75	
2018/2019	2 a	Roboty dodatkowe polegające na awaryjnej naprawie skarpy odwodnej w km 14+300 - 14+333 (przy stacji pomp Lubczyzna II). Prace zostały wykonane zgodnie z ilościami określonymi w przedmiarze i w zakresie określonym w rysunku przekroju przez wał		do 27.12.2017r.	24 999,75		
	3	Roboty budowlane montażowe - wykonanie odcinka 3,485 km gotowej do eksploatacji trasy rowerowej		do 21.01.2019r.	883 824,38		
2019	4 a	Roboty budowlane montażowe - wykonanie odcinka 2,42765 km gotowej do eksploatacji trasy rowerowej		do 30.04.2019r.	615 760,15	3 706 292,00	
	4 b	Roboty budowlane montażowe - wykonanie całej, kompletnej, gotowej do eksploatacji trasy rowerowej		do 23.08.2019r.	2 206 707,47		5 882 817,75

*) Wartość brutto poszczególnych etapów

**) Wartość brutto faktury za sumę etapów 1,2,2a/etap 3/etap 4a,4b

***) Całkowita wartość brutto (suma płatności z kolumny 7)

Podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY

mgr inż. Szymon Kalicki

Dyrektor Spółki
Członek Zarządu

Marcin Konarzewski

Zastępca Dyrektora Spółki
Członek Zarządu

Piotr Barłoszewski